



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Acta de la Sesión Ordinaria I-2020

Al ser las 3:15 p.m. del 04 de febrero de 2020, se inicia la Sesión Ordinaria I-2020 de la Junta Vial Cantonal de Montes de Oro, estando presentes: Licda. Laura Chaves Rodríguez (Alcaldesa Municipal a.i), Juan Luis León Barrantes (Representante del Concejo Municipal), Adonay Jiménez (Representante de las Asociaciones de Desarrollo), Ing. Erick Alpizar Mena (Encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial) y la Licda. Sara Priscila Parajeles Jiménez (Secretaria de Junta Vial Cantonal)

Agenda de la Sesión

1. Bienvenida
2. Comprobación del Quórum.
3. Lectura del acta anterior:
 - Sesión Ordinaria N°XII-2019, del 17 de diciembre de 2019.
4. Correspondencia
5. Programación de Sesiones JVC 2020.
6. Funciones JVC: Decreto N°40138- MOPT.
7. Informe UTGV II Semestre 2019.
8. Cronograma de Trabajos Maquinaria Municipal 2020.
9. Asuntos varios
10. Acuerdos.
11. Cierre de sesión.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Capítulo 1
Bienvenida

Inciso N°1

La Señora Alcaldesa Municipal a.i de Montes de Oro Laura Chaves Rodríguez, da la más cordial bienvenida a todos los presentes y da por iniciada la Sesión Ordinaria N°I del 2020, al ser las tres horas y quince minutos de la tarde.

Capítulo 2
Comprobación del Quórum

Inciso N°2

Se cuenta con la presencia de cuatro miembros de la Junta Vial, por lo tanto, existe quórum. La señora Lorena Barrantes Porras, se disculpa por no asistir a la Sesión, mas no manda nota ni a su suplente.

Capítulo 3
Lectura del acta anterior: Sesión Ordinaria N°XII-2019, del 17 de diciembre de 2019

Inciso N°3

La Licda. Parajeles, procede a leer el Acta de la Sesión Ordinaria N°XII-2019, y se aprueba la misma sin observaciones ni comentarios por parte de los miembros.

Capítulo 4
Correspondencia

Inciso N°4

La Licda. Parajeles procede a leer Oficio ALCM-60-2020 en el que se traslada Oficio N°11-SM-2020, correspondiente a la Moción aprobada por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N°195-2020, con el fin de que se cumpla todo lo solicitado en cuanto a las peticiones correspondientes a la Junta Vial Cantonal.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Los miembros de la JVC se dan por enterados y expresan estar de acuerdo con las iniciativas.

Inciso N°5

El Ing. Alpízar procede a leer Informe de Seguimiento de Contrapartida Montes de Oro 005, emitido por la Ing. Sandra Blanco Alfaro, Coordinadora Regional Pacífico Central PRVC-II, el cual se adjunta a continuación.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020



Asesoría GIZ Teléf.: 2255-1387 / 2221-1120 - Apdo. 0008-4190-1000 San José

INFORME SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA MONTES DE ORO 005

San José, 21 de enero de 2020
No. SB-2020-0009

Ing. Eduardo Barquero
Director Asesoría Técnica GIZ
Programa Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT-BID

Estimado Ingeniero:

De acuerdo con lo indicado en el Plan de Entregables del mes de enero - apartado 5.5, se informa:

Datos generales Camino 6-04-005

Como parte del seguimiento de las obras de contrapartida del proyecto "Mejoramiento de 4,34 km del camino cantonal 6-04-005, de Ent. N.615 (Tajo Alto) hasta la Mina, en el Distrito La Unión, Cantón de Montes de Oro, Puntarenas", se realizó un recorrido del camino para corroborar el avance de las obras.

El proyecto está incluido en la Licitación Pública Internacional **PRVC-II-06-LPI-O-2019**, específicamente en la Línea 1, que contempla la ruta cantonal 6-04-005 del Entronque de la RN.615 (Tajo Alto) hasta la Mina, en el distrito de La Unión, Cantón de Montes de Oro.

Intervención constructiva

Ya se realizó la limpieza y desmonte del camino. Además, las ampliaciones de la ruta están en un avance aproximado del 80%. A la fecha el camino tiene una superficie de ruedo con lastre en mal estado, con un ancho de calzada variable de 6,0 a 8,0 m las ampliaciones se iniciaron la segunda semana de enero 2020. La contrapartida municipal incluye las ampliaciones, limpieza del derecho de vía y colocación de material de préstamo.

Como parte de los trabajos a financiar con el PRVC II se colocarán pasos de alcantarilla de diferentes diámetros según lo requerido, construcción de cabezales, conformación de cunetas laterales, conformación de la superficie de ruedo, colocación de subbase de 0.15 cm de espesor y un sello asfáltico no estructural contra erosión.

Recomendaciones: Información del inventario por corroborar

Del recorrido del camino se tienen las siguientes observaciones:

4



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020



Asesoría GIZ Teléf.: 2255-1387 / 2221-1120 - Apdo. 0008-4190-1000 San José

1. Se observa un árbol de Guanacaste en la margen del camino con mucha inclinación hacia el camino, por lo que se indica al Ing. Erick Alpizar-Director de la UTGVM que se envíe de manera urgente una nota a las oficinas de SINAC-MINAE para que valoren el árbol y recomienden que acciones seguir para mejorar su estabilidad.
2. Se debe conformar la superficie de ruedo y dejar el bombeo en toda la longitud intervenida con las ampliaciones.
3. Se debe mantener con riego de manera diaria (dos o tres veces al día) para evitar el polvo a lo largo del camino, esto como parte de los compromisos ambientales incluidos en el PGAS.
4. Se programa reunión para verificar el sumario de cantidades de la contratación y las cantidades reales requeridas a la fecha. Reunión jueves 6 de febrero 8:00 am

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO





JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°1-2020
04 de febrero de 2020



Asesoría GIZ Teléf.: 2255-1387 / 2221-1120 - Apdo. 0008-4190-1000 San José





JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020



Asesoría GIZ Teléf.: 2255-1387 / 2221-1120 - Apdo. 0008-4190-1000 San José



Sin otro particular, suscribe

Atentamente,

SANDRA
BLANCO
ALFARO (FIRMA)  Firmado digitalmente
por SANDRA BLANCO
ALFARO (FIRMA)
Fecha: 2020.01.21
14:36:10 -06'00'

Ing. Sandra Blanco Alfaro
Coordinadora Regional Pacífico Central
Programa Red Vial Cantonal PRVC-II

cc/ William Abarca – Ingeniero Senior
archivo



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Capítulo 5
Programación de Sesiones

Inciso N°6

La Licda. Parajeles les consulta a los miembros de la JVC respecto a la programación de las sesiones en el 2020. Los miembros de JVC acuerdan programar las sesiones ordinarias para los segundos jueves de cada mes, a partir del mes de marzo, quedando la programación de la siguiente manera:

PROGRAMACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE JVC 2020		
MES	DÍA	HORA
MARZO	12	3:00 pm
ABRIL	16	3:00 pm
MAYO	14	3:00 pm
JUNIO	11	3:00 pm
JULIO	09	3:00 pm
AGOSTO	13	3:00 pm
SETIEMBRE	10	3:00 pm
OCTUBRE	08	3:00 pm
NOVIEMBRE	12	3:00 pm
DICIEMBRE	10	3:00 pm

Capítulo 6
Funciones de JVC: Decreto N°40138-MOPT

Inciso N°7

La Licda. Parajeles le entrega a cada miembro de JVC presente, una copia del Decreto N°40138-MOPT, que corresponde al Reglamento al inciso b) del artículo 5



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

de la Ley N°8114, y les indica que en dicho decreto pueden encontrar la legislación vigente que regula el funcionamiento de las JVC.

Los miembros de JVC leen el documento y se dan por enterados.

Capítulo 7
Informe UTGV II Semestre de 2019

Inciso N°8

El Ing. Alpízar entrega a cada miembro de la JVC un ejemplar del Informe UTGV II Semestre 2019. Los miembros de JVC se dan por enterados, y acuerdan en firme y unánime, trasladar dicho informe al Concejo Municipal.

A continuación, se adjunta Informe UTGV II Semestre 2019, elaborado por el Ing. Alpízar Mena.

2020

Informe de Labores II Semestre UTGV

Ing. Erick Alpízar Mena
Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipalidad de Montes de Oro
04/02/2020



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

INFORME DE LABORES UTGV, II SEMESTRE 2019

El informe de labores de la Unidad Técnica de Gestión Vial se presentará mediante un resumen de cada uno de los proyectos ejecutados durante los últimos seis meses, del año 2019, de la siguiente manera:

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2019

- **Mantenimiento en camino San Buenaventura – Construcción de Gaveta, muro de contención y colocación de carpeta asfáltica en sector dañado**

Se realizó una construcción de una gaveta de 15 m de profundidad, por 25m de ancho, por 10m de largo donde se estabilizo con roca con diámetros de 1,2m aproximadamente camino San Buenaventura. También se realizó trabajos de limpieza de rondas, escombros en el camino, se colocó un muro de gaviones, se hizo una sustitución de material, se colocó geotextil, se construyó un cabezal tipo cuadro y alcantarillado de 1.2m por 15m de largo, se colocó geomembrana para estabilizar la permeabilidad del terreno.

- **Limpieza de pasos de alcantarilla y conformación en camino entre Palmital a Cedral, y construcción de cunetas de concreto.**

Se realizaron trabajos de limpieza de bocas de alcantarilla en el camino de Palmital a Cedral. De igual forma se construye en concreto cunetas en tramo de 200 metros aproximadamente Palmital a Cedral (1,5 m de ancho, y 0,10 m de espesor), concreto 210 kg/cm³, el cual fue dañado por las lluvias de la época o no existía en ciertos tramos del camino. Este proyecto la mano de obra fue seleccionada y el pago de salarios donados por PRONAE (Ministerio de Trabajo) gestionado por la UTGV y el departamento de Promoción Social y el material otorgado por la unidad Técnica de Gestión Vial.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Proyecto de construcción de cunetas San Buenaventura**

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a San Buenaventura, mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 0,10m, 100m de largo, concreto 210 kg/cm³.

- **Proyecto de construcción de cunetas Calle Pana**

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a Calle Pana, mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 0,10m, 100m de largo, concreto 210 kg/cm³.

- **Proyecto de construcción de cunetas Calle Secado Ecológico**

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a Calle Pana, mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 0,10m, 100m de largo, concreto 210 kg/cm³.

- **Proyecto de construcción de cunetas Camino Zapotal**

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a Calle Zapotal, mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 0,10m, 100m de largo concreto 210 kg/cm³.

- **Mantenimiento en camino Tajo Alto- La Unión. Aporte de Maquinaria Contrapartida Municipal Proyecto BID**

Se realizaron trabajos de conformación, relastreo y compactación en el camino Tajo Alto – La Unión y en entrada al camino Velázquez; así como la limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial en el camino, desde el cruce de Tajo Alto hasta la plaza de La Unión, 4,34 km, con material base granular con recursos de la ley 8114.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Ampliación en camino Tajo Alto- La Unión. Aporte de Económico Contrapartida Municipal Proyecto BID. Por medio de Licitación Pública.**

Se realizaron trabajos de Ampliación total del camino en 4.34 km conformación, relastro y compactación en el camino Tajo Alto – La Unión y en entrada al camino Velázquez; así como la limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial en el camino, desde el cruce de Tajo Alto hasta la plaza de La Unión, con material agregados finos espesor de 0,10 m con recursos de la ley 8114. La Ampliación fue inspeccionada y asesorada por GIZ y la Unidad Ejecutora del MOPT. Dichas ampliaciones fueron en ciertos tramos y avalado por el GIZ.

- **Proyecto de construcción y reparación de cunetas en Cuesta Bajo Caliente (I etapa)**

Se concluyó con la I Etapa del Proyecto de construcción y reparación de cunetas en cuesta Bajo Caliente, para un total de 250 metros lineales de construcción. Este proyecto se llevó a cabo con mano de obra Modalidad PRONAE en coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral de Bajo Caliente.

- **Proyecto de construcción y reparación de cunetas en Miramar Jabonal**

Se concluyó Proyecto de construcción y reparación de cunetas en cuesta Miramar-Jabonal, entronque ruta nacional 615 hacia entra Lirio de los Valles, para un total de 150 metros lineales de construcción. Este proyecto se llevó a cabo con mano de obra de la UTGV. 1.5m de espaldón y 1.2 m de cunetas con un espesor de 10 cm.

- **Proyecto de construcción de acera en Santa Rosa.**

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Santa Rosa. Asimismo, se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Cumpliendo con lo establecido de la ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y pendientes no mayor al 10%. Dicha acera se encuentra sobre la vía principal.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Proyecto de construcción de acera en San Isidro.**

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en San Isidro. Asimismo, se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Iniciando panadería Bettel hacia calle Arroyo. Cumpliendo con lo establecido de la ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y pendientes no mayor al 10%.

- **Proyecto de construcción de acera en Miramar.**

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Santa Rosa. Asimismo, se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Iniciando panadería Bettel hacia calle Arroyo. Cumpliendo con lo establecido de la ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y pendientes no mayor al 10%. Se construyó 150 m sobre la calle que va al Liceo de Miramar y los otros 50 m frente a la Cruz Roja.

- **Proyecto de construcción de acera en Palmital, Laguna-La Unión.**

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Palmital y laguna. Asimismo, se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Iniciando panadería Bettel hacia calle Arroyo. Cumpliendo con lo establecido de la ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y pendientes no mayor al 10%. Construidas sobre la calle principal frente a Oro Verde.

- **Proyecto Descuaje - Mantenimiento de vía en Camino Palmital – San Francisco (3,0 kilómetros)**

Se realizaron trabajos de limpieza de desagües y manejo de aguas; estabilización de puntos de la calzada (tipo bacheo manual); limpieza y descuaje de rondas y árboles. Todo lo anterior como trabajo previo a proyecto de asfaltado en un tramo de 3,0 kilómetros de dicho camino en Palmital. Este trabajo se realizó sobre el camino principal que comprende Palmital-San Francisco.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Proyecto descuaje - Mantenimiento de Vía en Zagala Vieja (2,0 kilómetros)**

Se realizó limpieza de desagües, manejo de aguas y descuaje en diferentes tramos de Camino Zagala Vieja, por camino que entra 300m del puente sobre el Rio Seco, ruta interamericana, se colocó material de base de $\frac{3}{4}$ en ciertos sectores del camino.

- **Proyecto de descuaje y limpieza en distrito San Isidro**

Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías en diferentes caminos del distrito, tales como: Tamarindo, Calle Arroyo, Calle Cascante, El Palmar, Santa Rosa. Mejorando la visibilidad del camino y sus accesos. La empresa que realizo dichos trabajos fue Trevor S.A.

- **Proyecto de limpieza y descuaje en camino Tajo Alto — La Unión**

Se realizó trabajo de limpieza y descuaje de árboles en camino entre Tajo Alto, Palmital, San Francisco, Zapotal, La Unión y Velázquez. La empresa que realizo dichos trabajos fue Trevor S.A.

- **Proyecto de limpieza y descuaje en camino Miramar**

Se realizó trabajo de limpieza y descuaje de árboles en camino entre Miramar centro, Guapinol, Margarita Penón, Montezuma, Los Laureles, Buenos Aires, Rio Seco, Zagala, Fraijanes, La Huacas. La empresa que realizo dichos trabajos fue Trevor S.A.

- **Mantenimiento de camino Sabana**

Conformación, relastro las partes que se dañó durante el año, colocación de material parcialmente y compactación en camino Sabana, con una distancia de 4.2 kilómetros, lo cual comprende un primer tramo desde la Quebrada El Ángel hasta Sabana; y un segundo tramo desde el cruce Sabana- La Isla hasta la Quebrada Las Huacas. Y se arregla el paso del rio del centro de Miramar hacia Ojochal

- **Se hace arreglo en El Palmar, camino El Arreo, con convenio Municipalidad de Puntarenas y Montes de Oro.**

Se realizó limpieza, conformación y relastro en cuesta, con una longitud de 3 km aproximadamente y un ancho promedio de 4 metros, y un espesor de 0,10 cm. Para dicho mantenimiento se colocó material de lastre que donó el ingenio El Palmar. Paso de un camino Pésimo a Regular.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Mantenimiento localizado de camino San Buenaventura (terraceo)**

Se contrató retroexcavadora para la limpieza de derrumbes, pasos de alcantarillas y conformación localizados sobre camino San Buenaventura, realizando un trabajo de conformación de terrazas para darle mejoramiento al camino. Con una Altura de 9 m. y las terrazas cada 3 m. Se realizó este trabajo porque el Huracán Nate provocó deslizamientos y dejando ese camino con un solo carril o vía,

- **Mantenimiento de camino Los Molina**

Conformación, colocación y relastro de 980 metros aproximadamente del camino Los Fonseca, Colocando material de lastre y base de $\frac{3}{4}$ de acuerdo a las necesidades de los vecinos y dirección técnica del ingeniero encargado de la UTGV.

- **Mantenimiento localizado de camino Las Parcelas (Las Pichingas), Palmital**

Se contrata maquinaria para hacer mejoras tanto en conformación, ampliación y limpieza, además de colocación de material lastre parcialmente en camino Las Pichingas, de acuerdo a las necesidades de los vecinos y dirección técnica del ingeniero encargado de la UTGV.

- **Mejoramiento del camino Salas en Laguna.**

Conformación, y colocación de material de lastre para el mejoramiento correspondiente y oportuno de dicho camino, con una distancia de 500m y 0,10 m de espesor.

- **Mejoramiento del camino Laguna centro.**

Conformación para el mejoramiento correspondiente y oportuno de dicho camino, con una distancia de 700m y limpieza del camino, descuaje.

- **Mejoramiento del camino conocido como calle Chaves.**

Conformación, y colocación de material de lastre, compactación para el mejoramiento correspondiente y oportuno de dicho camino, con una distancia de 800m y 0,10 m de espesor. Desde el entronque con el camino principal hasta donde termina la huella del camino.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Mejoramiento del camino Pueblo Nuevo.**

Conformación, y colocación de material de lastre, compactación para el mejoramiento correspondiente y oportuno al camino citado, con una distancia de 950m y 0,10 m de espesor. Desde el Salón comunal de Cedral hasta fin de camino con fincas de Pueblo Nuevo.

- **Mejoramiento del camino, Proyecto Cedral-Zapotal.**

Conformación, y colocación de material de lastre, compactación para el mejoramiento correspondiente y oportuno al camino citado, con una distancia de 5 km y 0,10 m de espesor. Desde el Zapotal por la Ilusiones hasta entronque con el camino, que pasa por el Liceo de Cedral. Primera (I) Etapa.

- **Proyecto de mejora al Camino Rio Seco**

Se realizó un recarpeteo a 450 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor, para un total de 370 toneladas de asfalto. Se realizó limpieza y conformación en sectores del camino. Dicho trabajo fue realizado por la empresa: (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3101651337).

- **Proyecto de mejora al Camino Mora**

Se realizó un TSB3 (tratamiento superficial bituminoso en 3 capas) con 200 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 3.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor. Se realizó limpieza y conformación en sectores del camino. Dicho trabajo fue realizado por la empresa: (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3101651337).

- **Proyecto de mejora al Camino Laguna-Palmital**

Se realizó un recarpeteo a 550 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor, para un total de 380 toneladas de asfalto. Se realizó limpieza y conformación en sectores del camino. Dicho trabajo fue realizado por la empresa: (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3101651337).



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

TRABAJOS PENDIENTE A REALIZAR EN ENERO Y FEBRERO 2020

- **Proyecto de asfaltado Palmital- San Francisco 6-04-001**

Se colocará asfaltado en camino Palmital- San Francisco, lo cual se basó en la colocación 5647.468 metros de lineales aproximadamente de carpeta asfáltica, con un ancho promedio de 5.5 m y 5cm de espesor, lo que representa un total 208293.86 toneladas de mezcla asfáltica (AC-30). Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N.2019 LN- 000001-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3 101651337).

- **Proyecto de asfaltado en camino Zapotal**

Se realizará el debido manejo de aguas pluviales, y se colocaron 417.3 m lineales de carpeta asfáltica, de 5,5 m de ancho promedio y no menos de 5 em de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019LN- 00000-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3 101651337).

- **Proyecto de asfaltado en Calle Bajo Caliente**

Se colocarán 8321.93 m³ de asfalto para la conformación y compactación de calzada con una carpeta asfáltica de 254 m de longitud aproximadamente, 5,5 m de ancho promedio y no menos de 5 cm de espesor. Además, se realizó limpieza para el manejo de aguas pluviales en el lugar. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019LN- 00000-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3 101651337).

- **Proyecto de asfaltado en Calle San Buenaventura**

Se colocarán 10582.25 m³ de base granular para la conformación y compactación de calzada, así como el manejo de aguas pluviales. Además, se colocan 298.1 m de lineales (aproximadamente) de carpeta asfáltica, con un ancho promedio de 5,2 m y cm de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019LN- 00000-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3 101651337)



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Proyecto de asfaltado en Calle Jabonal-Miramar**

Se realizará un recarpeteo a 49.8 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor, para un total de 1659.96 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°.2019 LN-000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula jurídica 3101382370).

- **Proyecto de mejora al Camino Sabana**

Se realizará una carpeta a 160.2 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor, para un total de 4461.14 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública. Así como de limpieza y conformación de los pasos de ríos en dicho camino. Aún se están realizando trabajos en el camino, desde la Quebrada El Ángel hasta el límite cantonal con Esparza. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N*.2018 LN-000001-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3101651337).

- **Proyecto de asfaltado en Calle Llanos del Naranjo**

Se colocaron 75 m³ de base granular para la conformación y compactación adecuada de la calzada previo a la colocación de asfalto. Asimismo, se realizó el manejo correspondiente de las aguas pluviales de la zona, y se colocó un kilómetro aproximadamente de carpeta asfáltica, con un ancho promedio de 5,5 m y 5 cm de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N.2018 LN-000001-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3101651337).

- **Proyecto de asfaltado en Calle San Isidro**

Se realizará conformación, compactación de la calzada y manejo de aguas pluviales, para la colocación de 2094 m³ de asfalto en 350 m lineales de carpeta asfáltica con un ancho promedio de 5,5m y 5cm de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°.2019 LN-000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula jurídica 3101382370).



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Proyecto de asfaltado en Calle Margarita Penón**

Se realizará un recarpeteo a 150 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor, para un total de 121180 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N.2019 LN-000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula jurídica 3101382370).

- **Proyecto de asfaltado Cuadrante Central**

Se realizará recarpeteo de 667.4 metros de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 metros de ancho promedio y 5 cm de espesor, para un total de 31853.96 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019 LN-000001-01 (Constructora MECO S.A, cédula jurídica 3101035078).

- **Proyecto de asfaltado en Las Huacas**

Se realizará recarpeteo a 615.1 m de longitud, con una carpeta asfáltica de cinco metros de ancho promedio y 5 cm de espesor, para un total de 24524.65 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019 LN-000001-01 (Constructora MECO S.A, cédula jurídica 3101035078).

- **Proyecto de asfaltado Guapinol Barrios del Norte.**

Se realizará recarpeteo de 477m longitud, con una carpeta asfáltica de cinco metros de ancho promedio y 5 cm de espesor, para un total de 17595.58 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019 LN-000001-01 (Constructora MECO S.A, cédula jurídica 3101035078).

- **Proyecto de asfaltado en Calle La Isla**

Se realizará un recarpeteo a 100 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor, para un total de 3132.00 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°.2019 LN-000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula jurídica 3101382370).



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

- **Programa de Señalización Vial (Rutas Saludables)**

Se crea señalización personalizada con el proyecto rutas saludables (UTGV-Promoción Social), que consiste en una señalización única y exclusivamente para un camino o ruta que cumpla con las características para incentivar a que las personas realicen actividades tanto deportivas como recreativas (Mountain, caminar, paisajismo, andar a caballo, cuadraciclo) sobre esa vía.

- **Programa de Señalización Vial (Oromontano en Todas)**

Se crea señalización personalizada con el proyecto Oromontano en todas (UTGV), que consiste en una señalización única y exclusivamente para varios caminos o rutas con información, para incentivar el turismo en la zona sobre esa vía.

- **Programa de Señalización Vial (Calles y Avenidas) I etapa**

Se crea señalización personalizada con el proyecto Calles y avenidas (UTGV), que consiste en una señalización única y exclusivamente para varios caminos o rutas con información número de calle y de avenida, inicialmente en el casco central de Miramar. Y así dar un mayor ordenamiento urbano.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Capítulo 8
Cronograma de Trabajos Maquinaria Municipal 2020

Inciso N°9

El Ing. Alpízar comenta que del cronograma de trabajo 2019, está pendiente el mantenimiento de los caminos: Fraijanes – Jabonal, Cabuyal y Laguna-Zapotal-Cedral; y propone incluir en el cronograma de trabajos de la Maquinaria Municipal los siguientes caminos:

- San Buenaventura, por entrada de Tajo.
- Pavones
- Velázquez
- Calle Cascante
- Bajo Caliente
- Cedral Centro (por donde Martín Jiménez)
- Agua Buena

Los miembros de JVC están de acuerdo de incluir dichos caminos a la programación 2020, quedando la programación de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE TRABAJOS MAQUINARIA MUNICIPAL 2020	
1	Fraijanes – Jabonal
2	Cabuyal
3	Laguna – Zapotal- Cedral
4	Cedral Centro
5	Bajo Caliente
6	San Buenaventura
7	Velázquez
9	Pavones



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

10	Calle Cascante
11	Agua Buena

Los miembros de JVC acuerdan, de forma unánime, aprobar la programación de mantenimiento de caminos para el 2020.

Capítulo 9
Asuntos varios

Inciso N°10

El Señor Adonay Jiménez comenta que donde Mario Morales, en camino a San Buenaventura, la gaveta (o muro) quedó muy bien, y consulta si se puede utilizar el sobrante como adendum a la contratación.

El Ing. Alpízar explica que en un proyecto, cuando existe un monto sobrante, no significa que los proyectos quedaron inconclusos, sino que cuando se presupuesta se hace una estimación del costo del proyecto, esa estimación se proyecta alta considerando las fluctuaciones que se pueden generar en un año; no obstante, cuando los proveedores presentan sus ofertas, en cumplimiento con los requisitos técnicos que demanda el proyecto, el monto de la cotización por lo general tiende a ser menor al estimado, y por esa razón se da el sobrante.

En cuanto al sobrante del proyecto en San Buenaventura, el Ing. Alpízar agrega que no se puede utilizar el monto debido a que el monto sobrante correspondía a la ejecución 2019, por lo que, si no quedó como compromiso pendiente (bajo orden de compra), entonces no se puede utilizar en 2020. Sin embargo, el Ing. Alpízar propone que se priorice dicho trabajo en la presupuestación del saldo de liquidación.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Inciso N°11

El Señor Juan Luis León hace mención sobre el proyecto Laguna – Palmital, que se ha estado comentando en el Concejo Municipal. El Ing. Alpízar comenta que el problema que se presenta ahí es de inestabilidad del terreno y que en cuanto a esto no se puede hacer mucho al respecto, lo demás se realizó correctamente.

Inciso N°12

El Señor Adonay Jiménez menciona que se debería hacer algo para proteger la casa de Elicio “Licho” Rodríguez, por donde los Porras, ya que la misma se encuentra muy cerca del camino y podría tener problemas de deslizamiento.

Inciso N°13

La Licda. Laura Chaves consulta cuándo fue juramentada la JVC y por cuánto tiempo rige dicha juramentación. La Licda. Parajeles comenta que ella no estaba trabajando para la Municipalidad cuando fue juramentada; por tanto, desconoce la fecha y el periodo en el que fue nombrada la JVC.

Los miembros de JVC no recuerdan la fecha, y por consiguiente. acuerdan -de manera unánime y en firme- solicitar a la Secretaria del Concejo Municipal, certificación del acuerdo en el que fue juramentada la actual Junta Vial Cantonal, por dicho Órgano Colegiado; el periodo de validez de dicha juramentación, así como los suplentes que fueron juramentados en dicho acto; y autorizar a la secretaria de la JVC notificar dicho acuerdo.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Capítulo 9
Acuerdos.

Inciso N°14

ACUERDO I

SE ACUERDA

A. Aprobar que la programación de las Sesiones Ordinarias de la JVC, para los segundos jueves de cada mes, a partir del mes de marzo, quedando de la siguiente manera:

PROGRAMACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE JVC 2020		
MES	DÍA	HORA
MARZO	12	3:00 pm
ABRIL	16	3:00 pm
MAYO	14	3:00 pm
JUNIO	11	3:00 pm
JULIO	09	3:00 pm
AGOSTO	13	3:00 pm
SETIEMBRE	10	3:00 pm
OCTUBRE	08	3:00 pm
NOVIEMBRE	12	3:00 pm
DICIEMBRE	10	3:00 pm

B. Acuerdo en firme.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Inciso N°15

ACUERDO II

SE ACUERDA

- A. Trasladar al Concejo Municipal el Informe de Labores II Semestre UTGV, elaborado por el Ing. Erick Alpízar Mena.
- B. Autorizar a la secretaria de la JVC para trasladar el Informe de Labores II Semestre UTGV.
- C. Acuerdo firme y unánime.

Inciso N°16

ACUERDO III

SE ACUERDA

- A. Aprobar el Cronograma de Mantenimiento de Caminos con Maquinaria Municipal 2020, de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE TRABAJOS MAQUINARIA MUNICIPAL 2020	
1	Fraijanes – Jabonal
2	Cabuyal
3	Laguna – Zapotal- Cedral
4	Cedral Centro
5	Bajo Caliente
6	San Buenaventura
7	Velázquez
9	Pavones
10	Calle Cascante
11	Agua Buena

- B. Acuerdo firme y unánime.



JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO
Sesión Ordinaria N°I-2020
04 de febrero de 2020

Inciso N°17

ACUERDO IV

SE ACUERDA

- A. Solicitar a la secretaria del Concejo Municipal, certificación del acuerdo en el que fue juramentada la actual Junta Vial Cantonal, por dicho Órgano Colegiado.
- B. Solicitar a la secretaria del Concejo Municipal indicar el periodo de validez de dicha juramentación, así como los suplentes que fueron juramentados en dicho acto.
- C. Autorizar a la secretaria de la JVC notificar dicho acuerdo.
- D. Acuerdo firme y unánime.

Capítulo 10

Cierre de Sesión.

Inciso N°17

Se cierra la Sesión al ser las 4:36 p.m.

Licda. Laura Chaves Rodríguez
Alcaldesa a.i. Municipal

Licda. Sara Priscila Parajeles Jiménez
Secretaria Junta Vial Cantonal